



STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC

INFORMACE

pro jednání zastupitelstva města dne 26. 3. 2015

Roční monitorovací zpráva IPRM Rochlice

Předkládá: Ing. Michal Vereščík, vedoucí odboru strategického rozvoje a dotací

Zpracoval: Ing. Martin Čech, vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů

telefon: 485 243 575

Důvodová zpráva

Statutární město Liberec se Dohodou o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města Liberec „Regenerace sídliště Rochlice“ (dále jen IPRM Rochlice), schválenou zastupitelstvem města 25.6.2009 a podepsanou oběma stranami (MMR a SML) 3.7.2009, zavázalo realizovat IPRM Rochlice za podpory Integrovaného operačního programu.

Hlavní cíl IPRM: Zlepšení podmínek pro život obyvatel sídliště, zkvalitnění bydlení, vytvoření kvalitního životního prostředí s dostatkem ploch pro dopravu v klidu, veřejné zeleně, dětských hřišť a sportovišť i oddechových ploch pro seniory, posílení atraktivity zóny pro obyvatele střední příjmové skupiny, to vše na principu partnerství, s cílem zamezit vzniku sociálního ghetta prostřednictvím maximálního využití podpory z fondů EU.

Celkové způsobilé výdaje orientačně (kvůli pohyblivému kurzu EUR x Kč) byly definovány na cca 374 mil. Kč (navýšeno z původních 292 mil. Kč.) – v eur je to cca 13,85 mil. EUR

Z toho (v %) **musí být dodržen poměr:**

- a) výdaje zaměřené na revitalizaci veřejných prostranství: **47,8 žadatel město**
b) výdaje zaměřené na regeneraci bytových domů: **52,2 žadatel vlastníci bytových domů**

Alokace z ERDF na realizaci IPRM představuje 8,06 mil. EUR

Realizace IPRM Rochlice má být ukončena 30.11.2015.

Alokace IPRM byla rozpuštěna mezi jednotlivé projekty na základě výzev:

výzva	A,B,C	% dotace	alokace výzvy v Kč z ERDF	Požadováno Kč z ERDF
1	b	40	42 500 000	40 481 420,00
2	a	85	100 000 000	68 782 850,00
3	b	40	17 000 000	7 359 878,00
4	b	40	15 300 000	15 102 358,00
5	b	40	2 300 000	1 963 160,00
6	b	40	11 500 000	11 239 890,00
7	b	40	10 000 000	9 892 640,00
8	b	40	37 400 000	14 921 580,00
9	a	85	37 376 056	28 939 418,75
10	a	85	68 313 539	(prozatím rozděleno) 19 666 045,40

Seznam projektů a jejich čerpání alokace IPRM je uveden v příloze Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM.

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014 je povinný dokument, který musí město v průběhu realizace IPRM každoročně odevzdávat na řídicí orgán (ŘO IOP) nejpozději do 31.3. následujícího roku.

Obsahem roční monitorovací zprávy je především přehled realizovaných výzev, čerpání alokace IPRM, seznámení s problémy v průběhu realizace IPRM a aktualizace plánovaného čerpání alokace.

Kompletní znění Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM za rok 2014 je uvedeno v příloze č.1.

Aktuální stav plnění indikátorů za IPRM

Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Původní plánovaná hodnota dle Dohody	Upravená Plánovaná cílová hodnota dle dod. č.2 Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	35405	170356	0	170356	18307,5
Počet regenerovaných bytů	počet	1275	2975	1256	4419	325
Úspora spotřeby energie	%	20	20	39	28,27	0

Roční monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM za rok 2014 byla schválena radou města dne 17.3.2015.

Příloha č.1 Roční monitorovací zpráva

ROČNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVA O POSTUPU REALIZACE IPRM

Tato zpráva se odevzdává v tištěné a elektronické podobě na ŘO IOP každoročně do 31. 3. za předchozí kalendářní rok.

1. ÚDAJE O IPRM A ZPRÁVĚ

Údaje o IPRM				
Registrační číslo IPRM:	1/SV/33			
Název IPRM:	Integrovaný plán rozvoje města Liberec – Regenerace sídliště Rochlice			
Datum zahájení realizace IPRM:	3.7.2009			
Datum ukončení realizace IPRM:	31.12.2015			
Roční zpráva o postupu realizace IPRM				
Pořadové číslo zprávy:	6			
Monitorované období:	Začátek	1.1.2014	Konec	31.12.2014
Datum schválení zprávy v orgánech města:	usnesením Rady města č. ... ze dne ...			

2. ÚDAJE O NOSITELI IPRM A ZHOTOVITELI ZPRÁVY

Nositel IPRM	
IČ	00262978
Název:	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC
Adresa:	nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1
Statutární zástupce (jméno a příjmení, funkce):	Tibor Batthyány, primátor
Zhotovitel zprávy - manažer	
Jméno a příjmení, funkce:	Ing. Martin Čech – manažer IPRM
Telefonní číslo/mobil:	485 243 575, 731 683 944
E-mail:	cech.martin@magistrat.liberec.cz

A. VĚCNÁ ČÁST ZPRÁVY

3. POPIS REALIZACE IPRM ZA MONITOROVANÉ OBDOBÍ

V průběhu roku 2014 byly vypsány výzvy č.

9. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 a s celkovou alokací 37 mil. Kč z ERDF.

10. pro předkládání žádostí do IOP 5.2 a s celkovou alokací 68 mil. Kč z ERDF.

Průběžně probíhaly konzultace s jednotlivými žadateli v rámci IPRM a monitoring realizace dílčích projektů IPRM.

4. PROBLÉMY PŘI REALIZACI IPRM

Popis problémů spojených s realizací IPRM, které mohou mít vliv na plnění jeho cílů:

Bez problémů

Opatření na odstranění těchto problémů:

5. PŘEHLED PROJEKTŮ IPRM – PODANÝCH, SCHVÁLENÝCH, REALIZOVANÝCH

Přehled výzev (za celé období realizace)				
Číslo výzvy	Aktivita	Stav výzvy	Alokace výzvy (ERDF+SR)	Celková dotace projektů vybraných městem (ERDF+SR) ¹
1	b	Ukončená	50.000.000	47.625.200
2	a	Ukončená	100.000.000	68 782 850
3	b	Ukončená	20.000.000	8.658.680
4	b	Ukončená	18.000.000	17.767.480
5	b	Ukončená	2.705.882.35	2.309.600
6	b	Ukončená	13.529.411.76	13.223.400
7	b	Ukončená	11.764.705.88	11.638.400
8	b	Ukončená	44.000.000	17.554.800
9	a	Ukončená	37.376.056	28.939.418.75
10	a	Kontinuální	68.313.539	

Aktivita 5.2 a (za celé období realizace)					
Projekty ²					
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje	
Schválené městem					
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	1	28 836 568	0	33 925 375	
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	5	54 869 475	0	64 552 327	
Celkem	6	83 706 043	0	98 477 698	
Komentář k přehledu projektů:					
<i>V přípravě ke schválení městem jsou ještě další 2 projekty.</i>					

¹ Suma městem schválené dotace dle jednotlivých výzev. Údaje se musí shodovat s formulářem Seznam schválených projektů za jednotlivé výzvy zasláné ŘO v rámci dokumentace k hodnocení. Součet musí obsahovat všechny projekty, které město schválilo, tzn. i projekty následně nerealizované.

² projekt se uvádí pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází. V případě projektů etapizovaných se celý projekt započítá do řádku, ve kterém se nachází poslední fáze projektu (tzn., pokud je jedna etapa proplacena a druhá je v realizaci, uvede se do řádku „Schválené ŘO“).

Aktivita 5.2 b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem	0	0	0	0
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)	5	4 439 923,00	783 515,82	13 058 598,00
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)	114	59 523 635,46	10 504 170,96	174 962 793,38
Celkem	119	63 963 558,46	11 287 686,79	188 021 391,38
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-a (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Aktivita 5.2 c-b (za celé období realizace)				
Projekty²				
	Počet projektů	ERDF	SR	Celkové způsobilé výdaje
Schválené městem				-
Schválené ŘO (projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí)				-
Ukončené (proplacené + projekty s předloženou ŽOP)				-
Celkem				-
Komentář k přehledu projektů:				

Projekty pod čarou (do jiných oblastí intervence IOP + jiných OP)	
	Počet projektů
Zařazené do IPRM ³ (projekty zařazené do schváleného dokumentu + oznámením o změně schválené ŘO IOP)	
Projekty na které bylo vydáno Rozhodnutí příslušným ŘO	
Ukončené	3

³ Projekt se zapíše vždy pouze do jednoho řádku dle fáze, ve které se nachází.

6. PŘEDPOKLÁDANÝ HARMONOGRAM DALŠÍCH AKTIVIT IPRM

Předpokládané období realizace:	Od:	1.1.	do:	30.8.
Popis další aktivity IPRM:				
Průběžné vyhodnocení výzvy č. 10 do IOP 5.2 a)				
Předpokládané období realizace:	Od:	1.1.	do:	31.12
Popis další aktivity IPRM:				
konzultace				

7. NEPODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Provedené nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Přehled nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Oznámení o změně č.7 – změna kapitoly dokumentu IPRM 11.1.5 – FN JESSICA		
Stav řešení nepodstatné změny:		
Změna v dokumentu IPRM		
Návrh nepodstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis nepodstatné změny v monitorovaném období:		
Změna v dokumentu IPRM – kapitola 11.1.5. Manažer IPRM v souvislosti s FN JESSICA		

8. PODSTATNÉ ZMĚNY IPRM

Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ano
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		
Prodloužení doby realizace, navýšení alokace a indikátorů IPRM		
Stav řešení podstatné změny:		
Schváleno – dodatkem č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace IPRM ze dne 24.7.2014		
Podstatné změny IPRM v monitorovaném období:	Ano/Ne	Ne
Popis podstatné změny v monitorovaném období:		

9. PLNĚNÍ MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

Monitorovací indikátory 5.2 IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota dle Dohody	Dosažená hodnota ukončených projektů za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Plocha revitalizovaného území	m ²	170356	0	170356	18307,5
Počet regenerovaných bytů	počet	2975	1256	4419	325
Úspora spotřeby energie	%	20	39	28,27	0
	Poznámka				
Monitorovací indikátory za jiné oblasti intervence IOP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁴ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci

⁴ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

Monitorovací indikátory za jiné OP					
Monitorovací indikátor	Měrná jednotka	Plánovaná cílová hodnota	Dosažená hodnota ukončených projektů ⁵ za monitorované období	Dosažená hodnota ukončených projektů za období realizace IPRM	Orientační hodnota za projekty v procesu hodnocení a realizaci
Snížení emisí CO ₂	t/rok	95	0	0	95
Úspora energie	GJ/rok	1458	0	0	1458

B. FINANČNÍ ČÁST ZPRÁVY

10. PLNĚNÍ FINANČNÍHO PLÁNU IPRM

Celková výše alokace ERDF dle Dohody v EUR	8 057 591
Celková výše alokace ERDF dle Dohody v Kč ⁶	221 744 904,32
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených projektů ⁷ za monitorované období v Kč:	74 075 303,88
Celková výše alokace ERDF po odečtení ŘO IOP schválených a ukončených dílčích projektů za monitorované období v EUR:	2 691 689,821

⁵ Ukončené projekty – projekty ve stavu P5 – Realizace projektu ukončena.

⁶ K přepočtu Kč na Euro použijte průměrný kurz ČNB za monitorované období. **27,52 Kč/EUR**

⁷ Jedná se o součet řádků „Ukončené“ z tabulek v části č. 5 Přehled projektů IPRM.

C. ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ NOSITELE IPRM

Jako nositel IPRM v rámci IOP prohlašuji, že:

všechny informace v předložené Roční zprávě o postupu realizace IPRM a přílohách jsou pravdivé a úplné a že jsem si vědom/a možných následků a sankcí, které vyplývají z uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů;

IPRM je realizován v souladu s Dohodou, pravidly IOP a souvisejícími právními předpisy ČR a EU;

IPRM je realizován v souladu s politikami EU v oblasti udržitelného rozvoje, a rovných příležitostí, včetně omezování nerovnosti a podporování rovnosti mezi ženami a muži.

Jméno a příjmení statutárního zástupce / oprávněné osoby:*	Tibor Batthyány
Funkce:	primátor
Místo a datum:	Liberec
Podpis a razítko:
Poznámky:	

** Pokud Roční monitorovací zprávu o postupu realizace IPRM podepisuje oprávněná osoba, musí být jako přílohou Roční monitorovací zprávy o postupu realizace IPRM přiloženo pověření od statutárního zástupce nositele IPRM. V případě, že pověření bude platné pro celou dobu realizace IPRM, stačí ho doložit pouze v 1. roční zprávě o realizaci IPRM.*

D. PŘÍLOHY ZPRÁVY

Příloha č.	Název přílohy:	Přiloženo: (Ano/Nerelevantní)
1	Pověření oprávněné osoby od statutárního zástupce k podpisu Roční zprávy o postupu realizace IPRM (<i>viz poznámka výše</i>)	Nerelevantní
2	Aktualizovaný harmonogram IPRM (časový a finanční) s vyznačením a zdůvodněním změn – Příloha č. 2	Ano
3	Seznam projektů IPRM v jednotlivých výzvách v 5. 2	Ano
4	Seznam projektů IPRM pod čarou Příloha č. 4	Ano

Datum doručení na ŘO IOP:	Převzal (jméno a podpis):
------------------------------	---------------------------

Příloha č. 2

Harmonogram IPRM

	Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)									Nezpůsobilé výdaje
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Celkem	
Oblast intervence/aktivita										
5.2.a)	-	-	-	40 356 096	22 241 443	1 954 788	-	105 000 000	169 552 327	456 000
5.2.b)	-	-	2 643 229	29 721 891	51 641 846	40 247 627	50 708 200	13 058 598	188 021 391	2 721 955
5.2.c)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Způsobilé výdaje celkem									357 573 718	
Nezpůsobilé výdaje celkem										3 177 955
IPRM celkem										360 751 673

Příloha č. 4

Seznam projektů pod čarou

Seznam realizovaných a ukončených projektů pod čarou (za celé období realizace IPRM)					
Název projektu	Předkladatel projektu	OP včetně oblasti intervence	Dotace / CZV projektu	Zařazení projektu (v rámci Dokumentu IPRM, v rámci oznámení č....)	Termín realizace
MŠ Kamarád – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	5 683 018,- CF a 284 150,- SFŽP / 5 683 018	1. RMZ	2010
MŠ Kytička – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	2 890 654,- CF a 170 038,- SFŽP / 3 400 770,-	1. RMZ	2011
MŠ Klíček – realizace úspor energie	Statutární město Liberec	OP ŽP 3.2	804.191,- CF a 47.305,- SFŽP / 945 107,-	1. RMZ	2011

Město Liberec

IPRM Integrovaný plán rozvoje města Liberec - Regenerace sídliště Rochlice

aktualizace k 1.1.2015

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
1	42 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	505 620,80	1 487 120,00	666 808,00	1 961 202,00	432 684,00	1 272 600,00	4.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		2	Ukončena	95 644,20	281 306,00			60 531,00	71 213,00	20.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06460	Žitná 823-824, Liberec. Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		3	Ukončena	248 735,00	731 574,00			56 263,00	165 480,00	20.1.2011	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	118 835,10	349 515,00	442 000,00	1 300 000,00	118 835,00	349 515,00	20.11.2010	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		2	Ukončena	22 115,30	65 045,00			13 063,00	38 421,00	20.1.2011	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06461	Halasova 899, Liberec. rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		3	Ukončena	301 049,60	885 440,00			269 212,00	791 800,00	20.7.2011	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06462	Žitná 745-746, Liberec. rekonstrukce stitových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	340 000,00	1 000 000,00	291 141,85	856 299,56	225 868,00	664 318,00	20.7.2013	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec		1	Ukončena	253 640,00	746 000,00	3 404 420,00	10 013 000,00	253 640,00	746 000,00	20.1.2011	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec		2	Ukončena	205 700,00	605 000,00			205 700,00	605 000,00	20.1.2012	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec		3	Ukončena	1 712 920,00	5 038 000,00			1 712 920,00	5 038 000,00	20.1.2014	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06477	Kompletní rekonstrukce - bytový dům U Potůčku 620,621	Společenství vlastníků U Potůčku 620,621, Liberec		4	Ukončena	1 232 160,00	3 624 000,00			672 520,00	1 978 000,00	4.11.2014	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06594	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Seifertova 904,905	BD Seifertova 904-905, družstvo		1	Ukončena	2 890 000,00	8 500 000,00	2 890 000,00	8 500 000,00	2 870 368,00	8 442 260,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06667	Rekonstrukce bytového domu Burianova 924-925	BD Burianova 924-925, Družstvo		1	Ukončena	1 700 000,00	5 000 000,00	1 870 000,00	5 500 000,00	1 517 177,00	4 462 286,00	20.7.2011	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06667	Rekonstrukce bytového domu Burianova 924-925	BD Burianova 924-925, Družstvo		2	Ukončena	170 000,00	500 000,00			46 639,00	137 175,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.06668	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	Společenství Haškova 940, 941		1	Ukončena	2 142 000,00	6 300 000,00	2 924 000,00	8 600 000,00	2 142 000,00	6 300 000,00	20.6.2011	
				CZ.1.06/5.2.00/07.06668	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 940,941	Společenství Haškova 940, 941		2	Ukončena	782 000,00	2 300 000,00			588 227,00	1 730 080,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*		1	Ukončena	1 870 000,00	5 500 000,00	2 711 794,00	7 975 867,00	1 382 808,00	4 067 083,00	20.1.2012	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*		2	Ukončena	187 000,00	550 000,00			5 872,00	17 271,00	20.9.2012	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*		3	Ukončena	680 000,00	2 000 000,00			508 531,00	1 495 680,00	20.1.2013	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*		4	Ukončena	119 000,00	350 000,00			119 000,00	350 000,00	20.9.2013	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07018	Rekonstrukce bytového domu Žitná 818-819	*Společenství Žitná 818 - 819*		5	Ukončena	34 000,00	100 000,00			27 892,00	82 038,00	20.1.2014	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07143	Halasova 895-896, Liberec. Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	646 000,00	1 900 000,00	646 000,00	1 900 000,00	588 907,00	1 732 080,00	20.10.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07315	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 922	Společenství pro dům 922 Burianova Liberec		1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	809 300,00	2 380 296,00	20.7.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07316	Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Burianova 923	Společenství pro dům 923 Burianova Liberec		1	Ukončena	1 020 000,00	3 000 000,00	1 020 000,00	3 000 000,00	819 197,00	2 409 403,00	20.1.2012	
1				CZ.1.06/5.2.00/07.07361	Žitná 827 - 828, Liberec - Rekonstrukce a nástavba střešy	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	544 000,00	1 600 000,00	544 000,00	1 600 000,00	264 113,00	776 804,00	20.7.2011	
3	17 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07531	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střešy	Společenství vlastníků Žitná 825, 826		1	Ukončena	646 000,00	1 900 000,00	1 054 000,00	3 100 000,00	515 793,00	1 517 040,00	5.5.2012	
				CZ.1.06/5.2.00/07.07531	Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava střešy	Společenství vlastníků Žitná 825, 826		2	Ukončena	408 000,00	1 200 000,00			168 117,00	494 463,00	20.9.2012	
4	15 300 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.07766	Dobiášova 855, Liberec - Výměna rozvodů vody a odpadů	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	204 000,00	600 000,00	204 000,00	600 000,00	166 064,00	488 426,00	20.3.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07767	Dobiášova 855, Liberec - Výměna výtahu	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	979 200,00	2 880 000,00	979 200,00	2 880 000,00	932 178,00	2 741 700,00	20.11.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07794	Rekonstrukce výtahů domu v ulici Dobiášova 865	BD Dobiášova 865, družstvo		1	Ukončena	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00	2 400 000,00	816 000,00	2 400 000,00	20.7.2012	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07795	Revitalizace Rochlice - ul. Burianova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	1 887 000,00	2 220 000,00	1 887 000,00	2 220 000,00	1 311 049,00	1 542 411,00	20.10.2011	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07814	U Potůčku 612- 614, Liberec - Výměna výtahů, výměna rozvodů TV a SV	Společensví vlastníků U Potůčku 612, 613, 614		2	Ukončena	1 360 408,00	4 001 200,00			114 213,00	335 921,00	5.5.2014	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07814	U Potůčku 612- 614, Liberec - Výměna výtahů, výměna rozvodů TV a SV	Společensví vlastníků U Potůčku 612, 613, 614		1	Ukončena	225 250,00	662 500,00	1 585 658,00	4 663 700,00	846 788,36	2 490 554,00	6.8.2014	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07829	Revitalizace Rochlice - hřiště U Potůčku	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	561 000,00	660 000,00	20.10.2011	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07848	Burianova 924-925 - rekonstrukce	BD Burianova 924-925, Družstvo		1	Ukončena	136 000,00	400 000,00	136 000,00	400 000,00	136 000,00	400 000,00	20.7.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07858	Revitalizace Rochlice	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	33 745 000,00	39 700 000,00	43 945 000,00	51 700 000,00	32 430 632,00	38 153 685,00	20.10.2011	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.07858	Revitalizace Rochlice	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		2	Ukončena	10 200 000,00	12 000 000,00			9 616 243,00	11 313 228,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07874	Zitná 829-830, Liberec - Výměna vstupních dveří a oken	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	138 720,00	408 000,00	138 720,00	408 000,00	85 295,00	250 868,00	20.5.2012	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07909	Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce výtahů	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	349 180,00	1 027 000,00	349 180,00	1 027 000,00	349 180,00	1 027 000,00	20.12.2012	
3				CZ.1.06/5.2.00/07.07910	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce lodžii	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	929 220,00	2 733 000,00	929 220,00	2 733 000,00	673 850,00	1 981 912,00	20.12.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07914	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	170 759,00	502 234,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07915	Výměna výtahu, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07916	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07917	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 264,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07918	Výměna výtahu, Dobiášova 884	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07919	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07920	Rekonstrukce omítky, výměna oken a vstupních dveří, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	813 960,00	2 394 000,00	813 960,00	2 394 000,00	813 960,00	2 394 000,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07921	Výměna výtahu, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07922	Rekonstrukce střechy, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	166 278,00	489 053,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07923	Výměna výtahu, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07924	Rekonstrukce střechy, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 264,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07925	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 885	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	169 264,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07926	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07927	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Seifertova 902	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07928	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07929	Rekonstrukce střechy, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	198 050,00	582 500,00	198 050,00	582 500,00	169 264,00	497 836,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07930	Výměna výtahu, Seifertova 903	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	277 576,00	816 400,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07931	Výměna výtahu, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07932	Rekonstrukce střechy, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	200 056,00	588 400,00	200 056,00	588 400,00	169 263,00	497 835,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07933	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 883	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	98 604,00	290 012,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07934	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Haškova 954	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	110 330,00	324 500,00	110 330,00	324 500,00	100 907,00	296 787,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07935	Výměna výtahu, Haškova 938	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	329 120,00	968 000,00	329 120,00	968 000,00	294 576,00	866 400,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07936	Výměna výtahu, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.8.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07937	Výměna výtahu, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07938	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07939	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07940	Rekonstrukce střechy, Dobiášova 863	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	275 604,00	810 600,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07941	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dobiášova 862	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektu proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07942	Rekonstrukce střechy, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	283 288,00	833 200,00	283 288,00	833 200,00	283 288,00	833 200,00	20.10.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07943	Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	203 830,00	599 500,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07944	Rekonstrukce omltky, výměna oken a vstupních dveří, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	1 683 714,00	4 952 100,00	1 683 714,00	4 952 100,00	1 683 714,00	4 952 100,00	20.9.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07945	Výměna výtahu, Dělnická 852	CIB Flats P10, a.s.		1	Ukončena	804 100,00	2 365 000,00	804 100,00	2 365 000,00	736 827,00	2 167 140,00	20.7.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.07981	Liberec-Rochlice, Ježkova 910-911 - výměna dřevěných oken za plastová	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	983 960,00	2 894 000,00	983 960,00	2 894 000,00	883 497,00	2 598 521,00	20.6.2012	
4				CZ.1.06/5.2.00/07.08083	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Burianova 928	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	901 000,00	2 650 000,00	901 000,00	2 650 000,00	837 684,00	2 463 719,00	18.10.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.08193	Revitalizace Rochlice - ul. Haškova	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	17 986 850,00	20 705 000,00	17 599 250,00	20 705 000,00	9 288 982,00	10 928 215,00	20.10.2012	
2	100 000 000	a		CZ.1.06/5.2.00/07.08387	Revitalizace Rochlice - kamerový systém	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Ukončena	2 278 000,00	2 680 000,00	2 278 000,00	2 680 000,00	1 661 569,00	1 954 788,00	18.7.2013	
5				CZ.1.06/5.2.00/07.08466	Liberec-Rochlice, Dobiášova 888- Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	352 920,00	1 038 000,00	346 668,00	1 019 613,00	315 148,00	926 907,00	20.9.2013	
5				CZ.1.06/5.2.00/07.08467	Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - Rekonstrukce rozvodů studené, teplé a požární vody	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec		1	Ukončena	324 360,00	954 000,00	314 160	924 000	264 342,00	777 479,00	20.7.2013	
5				CZ.1.06/5.2.00/07.08679	Dobiášova, 855, Liberec - výměna oken v bytech	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	375 360,00	1 104 000,00	375 360	1 104 000	221 127,00	650 374,00	20.9.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08680	Dobiášova 855, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	285600	840 000	285 600	840 000	262 434,00	771 866,00	20.9.2013	
5				CZ.1.06/5.2.00/07.08681	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce loždií	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	379 440,00	1 116 000,00	379 440	1 116 000	379 158,00	1 115 173,00	17.10.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08682	Dobiášova - 855, Liberec - rekonstrukce vstupní stěny	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	612000	1 800 000	612 000	1 800 000	544 379,00	1 601 116,00	20.10.2013	
5	2 300 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.08683	Dobiášova 855, Liberec - výměna oken ve společných prostorech	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	204 000,00	600 000,00	204 000	600 000	107 816,00	317 107,00	20.9.2013	
6	11 500 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.08684	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce šitových stěn	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	285600	840 000	285 600	840 000	170 191,08	500 562,00	21.9.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08685	Dobiášova 855, Liberec - rekonstrukce zadní stěny	Bytové družstvo Dobiáš		1	Ukončena	612000	1 800 000	612 000	1 800 000	533 458,30	1 568 995,00	21.9.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08692	Na Žižkově 807, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	306 000	900 000	306 000	900 000	287 736,00	846 285,00	20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08693	Na Žižkově 808, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	306 000	900 000	306 000	900 000	287 736,00	846 285,00	20.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08708	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861		1	Ukončena	612000	1 800 000	610 980	1 797 000	610 980,00	1 797 000,00	2.8.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08709	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861		1	Ukončena	326 400	960 000	326 400	960 000	200 762,00	590 478,00	1.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08717	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861		1	Ukončena	2 277 150	6 697 500	2 277 150	6 697 500	1 912 693,00	5 625 570,00	5.1.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08734	Rekonstrukce loždií domu Burianova 929, Liberec 6	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	340 000	1 000 000	297 102	873 830	297 102,00	873 830,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08735	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Ježkova 908-909, Liberec	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	306 000	900 000	305 979	899 939	288 261,00	847 829,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08736	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	204 000	600 000	202 572	595 800	192 773,00	566 982,00	20.10.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08737	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	342 720	1 008 000	341 292	1 003 800	270 568,00	795 791,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08738	Žitná 823-824, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	387 600	1 140 000	387 317	1 139 169	387 317,00	1 139 168,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08792	Pazdlerkova 868-869, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	346800	1 020 000	346 800	1 020 000	287 533,00	845 686,00	8.12.2013	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08808	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků Na Žižkově 853		1	Ukončena	856 800	2 520 000	856 800	2 520 000	820 552,00	2 413 390,00	13.3.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08816	Rekonstrukce střechy a loždií na sušárnách domu Burianova 930, Liberec 6	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	340 000	1 000 000	339 985	999 957	321 648,00	946 024,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08817	Rekonstrukce střechy a výtahu, Liberec 6 - Burianova 929	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	367 200	1 080 000	367 083	1 079 656	351 772,00	1 034 626,00	20.11.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08820	Rekonstrukce sušáren v objektu č.p. 942,943, Liberec VI - ulice Haškova	Okresní stavební bytové družstvo		1	Ukončena	272 000	800 000	254 707	749 139	250 212,00	735 920,00	20.11.2013	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08821	Rekonstrukce oken výměnou za plastová - Haškova 942,943 Liberec	Okresní stavební bytové družstvo			Ukončena	54 400	160 000	50 471	148 447	36 193,00	106 450,00	20.11.2013	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08889	Rekonstrukce fasády domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Ukončena	901 000	2 650 000			900 976,00	2 649 930,00	20.12.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08890	Rekonstrukce lodžii domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Ukončena	486 200	1 430 000	486 200	1 430 000	486 200,00	1 430 000,00	20.9.2013	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08891	Rekonstrukce střechy domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Ukončena	294 100	865 000	292 770	861 090	292 012,00	858 861,00	20.10.2013	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08933	Žitná 821, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER			Ukončena	293 760	864 000	293 760	864 000	267 326,00	786 254,00	1.4.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08934	Žitná 822, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER			Ukončena	293 760	864 000	293 760	864 000	267 326,00	786 254,00	9.4.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08936	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-IV.část	Okresní stavební bytové družstvo			Ukončena	707 200	2 080 000	700 048	2 058 967	688 796,00	2 025 873,00	20.3.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08938	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-II.část	Okresní stavební bytové družstvo			Ukončena	629 000	1 850 000	618 216	1 818 283	618 216,00	1 818 283,00	20.3.2014	
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08939	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-I.část	Okresní stavební bytové družstvo			Ukončena	744 600	2 190 000	730 023	2 147 127	706 209,00	2 077 088,00	19.12.2013	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.08940	Rekonstrukce obvodového pláště bytového domu Halasova 893,894, Liberec VI-Rochlice-III.část	Okresní stavební bytové družstvo			Ukončena	673 200	1 980 000	660 131	1 941 563	611 357,82	1 798 111,25	25.5.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09047	Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahu	Stavební bytové družstvo SEVER			Ukončena	734 400	2 160 000	734 400	2 160 000	734 400,00	2 160 000,00	6.7.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09048	U Potůčku 619, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec			Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	20.4.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09049	U Potůčku 618, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec			Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	10.4.2014	
7	10 000 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.09050	U Potůčku 617-619, Liberec - Výměna oken ve společných prostorech	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec			Ukončena	204 000	600 000	204 000	600 000	168 274,00	494 926,00	1.1.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09051	U Potůčku 617, Liberec - Výměna výtahu	Společenství vlastníků jednotek U Potůčku 617,618,619 Rochlice, Liberec			Ukončena	367 200	1 080 000	367 200	1 080 000	367 200,00	1 080 000,00	16.1.2014	
8	37 400 000	b	40	CZ.1.06/5.2.00/07.09091	Rekonstrukce výtahu domu Dobiášova 854	BD Dobiášova 854, družstvo			Ukončena	850 000	2 500 000	850 000	2 500 000	828 920,00	2 438 000,00	19.6.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09092	Rekonstrukce domu Na Žižkově 811, 812	Společenství Na Žižkově 811-812			Ukončena	979 200	2 880 000	979 199	2 879 998	919 363,00	2 704 009,00	4.12.2013	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09093	Rekonstrukce výtahu domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882			Zahájena	748 000	2 200 000	748 000	2 200 000		0,00	20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09094	Rekonstrukce výtahu domu Haškova 950, 951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Zahájena	748 000	2 200 000	748 000	2 200 000		0,00	20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09100	Rekonstrukce bytového domu v ulici Vrstácká 367	Moravec Radim			Ukončena	324 700	955 000	324 700	955 000	324 700,00	955 000,00	25.5.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09101	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Ukončena	612 000	1 800 000	454 829	1 337 734	454 829,00	1 337 734,00	20.11.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09102	Rekonstrukce společných částí domu Haškova 939	Společenství pro dům Haškova 939			Ukončena	884 000	2 600 000	881 110	2 591 500	822 786,06	2 419 959,00	18.9.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09103	Rekonstrukce fasády domu Haškova 936,937	Společenství jednotek Haškova 936-937			Ukončena	289 000	850 000	289 000	850 000	288 320,00	848 000,00	30.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09104	Rekonstrukce společných částí domu Dobiášova 881-2	Společenství vlastníků dobiášova 881,882			Zahájena	612 000	1 800 000	325 923	958 598		0,00	20.5.2015	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09105	Rekonstrukce sřech domu Haškova 952, 953	Společenství domu Haškova 952-953			Ukončena	294 100	865 000	294 100	865 000	291 553,00	857 511,00	20.11.2013	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09106	Rekonstrukce a zateplení domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků dobiášova 881,882			Zahájena	2 108 000	6 200 000	2 108 000	6 200 000		0,00	20.2.2015	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09107	Rekonstrukce střechy domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882			Ukončena	294 100	865 000	294 100	865 000	294 100,00	865 000,00	12.5.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09114	Rekonstrukce spodní stavby domu Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951			Ukončena	591 600	1 740 000	591 600	1 740 000	374 037,44	1 100 110,13	20.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09118	Žitná 683-685, Liberec - Rekonstrukce objektu	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685			Ukončena	1 713 600	5 040 000	1 713 600	5 040 000	1 709 066,10	5 026 865,00	20.9.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09119	Dobiášova 859, 860, 861 - Liberec - Výměna rozvodů vody	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861			Plánována	510 000	1 500 000	510 000	1 500 000		0,00	20.5.2015	

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09120	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	724 200	2 130 000	724 200	2 130 000	577 662,72	1 699 008,00	14.5.2014	
				CZ.1.06/5.2.00/07.09120	Na Žižkově 809-810, Liberec - Výměna výtahů, výměna TUV a SV	Stavební bytové družstvo SEVER		2	Ukončena					104 843,08	308 362,00	20.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09121	Žitná 745-746, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	204 000	600 000	202 125	594 486	202 124,90	594 485,00	20.7.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09122	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 853		1	Ukončena	408 000	1 200 000	408 000	1 200 000	150 287,82	442 023,00	2.7.2014	
				CZ.1.06/5.2.00/07.09122	Na Žižkově 853, Liberec - Výměna rozvodů vody + kanalizace + Rekonstrukce společných prostor	Společenství vlastníků Na Žižkově 854		2	Ukončena					195 146,40	573 960,00	27.12.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09123	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce lodžii a podhledů	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040	756 000	257 040	756 000	257 040,00	756 000,00	20.10.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09124	Na Žižkově 809-810, Liberec - Rekonstrukce objektu	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	1 627 920	4 788 000	1 459 107	4 291 494	1 132 951,74	3 332 211,00	24.8.2014	
8				CZ.1.06/5.2.00/07.09125	Žitná 683-685, Liberec - Výměna výtahů	Společenství vlastníků Žitná 683, 684, 685		1	Ukončena	1 020 000	3 000 000	1 020 000	3 000 000	1 018 164,00	2 994 600,00	5.8.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09127	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce zadní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040	756 000	257 040	756 000	255 475,32	751 398,00	20.10.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09128	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce a izolace střešního pláště	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	183 600	540 000	182 661	537 240	182 661,00	537 240,00	20.10.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09129	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce čelní stěny	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	257 040	756 000	257 040	756 000	254 744,32	749 248,00	20.10.2014	
7				CZ.1.06/5.2.00/07.09130	Žitná 829-830, Liberec - Rekonstrukce rekonstrukce štitových stěn	Stavební bytové družstvo SEVER		1	Ukončena	122 400	360 000	122 400	360 000	122 400,00	360 000,00	20.10.2014	
9	37 376 056	a	85	CZ.1.06/5.2.00/07.09666	Revitalizace sídliště Rochlice - lokality Žitná	STATUTÁRNÍ MĚSTO LIBEREC		1	Zahájena	28 939 418,75	33 925 375	28 836 568	33 925 375			20.7.2015	
					Celkem za registrované			1		168 097 814,75	325 127 275,00	165 546 545,85	319 066 073,36	114 393 110,46	239 515 120,38		
					Celkem za ukončené			1						114 393 110,46	239 515 120,38		
5					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - Rekonstrukce společných prostor formou zateplení lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				327 080,00	962 000,00						
6					Liberec-Rochlice,Dobiášova 858 - Rekonstrukce společných prostor formou zateplení lodžii a výměny oken	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				376 720	1 108 000						
6					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - Rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				605 200	1 780 000						
7					Rekonstrukce fasády domu Dobiášova 881,882	Společenství vlastníků Dobiášova 881,882				901 000	2 650 000						
					Celkem					2 210 000	6 500 000						
1					Halasova 897-898, Liberec - Výměna výtahů, výměna lodžiových oken vč. vyzdění, rekonstrukce štítu	SBD Sever				1 003 000	2 950 000						
1					Dobiášova 859-861, Liberec. Rekonstrukce bytového domu	SBD Sever				12 920 000	38 000 000						
1					Na Žižkově 809-810, Liberec. Výměna výtahů, výměna TUV a SV	SBD Sever				680 000	2 000 000						
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Haškova 950,951	Společenství pro dům Haškova 950-951				2 448 000	7 200 000						
1					BD Výchled-rekonstrukce č.p. 919,920,921	Bytové družstvo Výchled				510 000	1 500 000						
1					Žitná 825-826, Liberec - výměna výtahů a oprava sítěchy	SBD Sever				952 000	2 800 000						
1					Rekonstrukce bloku bytového domu v ulici Dobiášova 855	Bytové družstvo Dobiáš				3 128 000	9 200 000						
4					Rekonstrukce střechy SV Žitná 816-817	"Společenství vlastníků Žitná 816-817"				255 000	750 000						žadatelé odstoupili od realizace projektu

Výzva číslo	Alokace na výzvu (stačí vyplnit jeden řádek za celou výzvu)	Aktivita	v případě aktivity b) % dotace (40;50; 60)	Registrační číslo projektu	název	Předkladatel	Počet etap projektu	číslo etapy	Stav etapy	Dotace ERDF schválená městem	CZV projektů schválených městem CZV	Dotace ERDF z Rozhodnutí o poskytnutí dotace	CZV projektů s vydaným Rozhodnutím o poskytnutí dotace	ERDF projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	CZV projektů proplacených + v případě že ještě proplacena nebyla ale byla již předložena ŽOP (v tomto případě barevně vyznačit)	Termín plánovaného předložení ŽOP	Poznámka
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce hydroizolace a vybudování drenáží	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				629 000	1 850 000						
3					Celková rekonstrukce vytáhu a šachty Burianova 918/9	Okresní stavební bytové družstvo				425 000	1 250 000						
8					Pazderkova 866-867, Liberec - Výměna protipožárních dveří	Stavební bytové družstvo SEVER				114 240	336 000						
8					Pazderkova 866-867, Liberec - Rekonstrukce společných prostor	Stavební bytové družstvo SEVER				444 720	1 308 000						
					Celkem					24 137 960	70 994 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 858 - rekonstrukce lodžii a výměna oken ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				434 860	1 279 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 856 - rekonstrukce lodžii ve společných prostorech	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				337 620	993 000						
3					Liberec-Rochlice, Haškova 977-978 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce rozvodů vody, hydrantů a kanalizace	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				220 320	648 000						
3					Liberec-Rochlice, Dobiášova 888-889 - rekonstrukce a izolace sítěšního pláště	Stavební bytové družstvo Pozemní stavby Liberec				409 700	1 205 000						
6				CZ.1.06/5.2.00/07.08935	Dobiášova 859, 860, 861, Liberec- Rekonstrukce společných prostor formou zasedání lodžii a výměny oken	Společenství vlastníků Dobiášova 859,860,861				489600	1 440 000						projekty vyřazené na CRR
					Celkem					2 112 420	6 213 000						
2					Revitalizace Rochlice – kamerový systém	Statutární město Liberec				2 125 000	2 500 000						žadatel odstoupil od realizace